

Inbetriebnahme-Protokoll

Allgemeine Informationen

Bauprojekt / Adresse: _____

Kunde / Eigentümer: _____

vertreten durch: _____

Firma Heizungsinstallation: _____

vertreten durch: _____

Firma Elektroinstallation: _____

vertreten durch: _____

Bei der Inbetriebnahme (IBN) handelt es sich um:

- ☐ eine Erstinbetriebnahme
- ☐ eine Wiederinbetriebnahme

Definitive Inbetriebnahme Datum, Zeit: _____

Checkliste Inbetriebnahme der Anlage:

- ☐ Hydraulische Abnahme gemacht
- ☐ Die Wärmeübergabestation und Hausanschluss wurde gemäss der TAB erstellt und in Betrieb genommen
- ☐ Die Dokumentation ist vorhanden
- ☐ Der Wärmezähler wurde angebracht und plombiert, Nr.: _____
- ☐ Leistung gemäss AWW-Vertrag: _____ kW, Leistung WT: _____ kW,
Durchflussbegrenzung berechnet _____ L/h, eingestellt _____ L/h
- ☐ Der Kunde oder dessen Vertreter wurden über die Bedienung instruiert
- ☐ Die IBN ist nicht abgeschlossen
- ☐ Die IBN ist abgeschlossen

Bemerkungen und offene Punkte:

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift Kunde:

Unterschrift Installateur:

Unterschrift energie buchsi:

Hinweis: Mit Abschluss der IBN ist die energie buchsi berechtigt, allfällige erbrachte und vertraglich vereinbarte/installierte Leistungen in Rechnung zu stellen.