

Hydraulische Abnahme-Protokoll

Allgemeine Informationen


Bauprojekt / Adresse: _____

Heizungsinstallateur: _____

vertreten durch: _____

Checkliste der hydraulischen Abnahme der Anlage:

- Primärseite gemäss Anschlussschema der TAB
- Schmutzfänger mit Trag- und Feinfilter aus Edelstahl
- Rohrleitungen geschraubt oder geschweisst
- Druckstufe PN 16
- Kein Buntmetall, ausser Armaturen & Wärmezähler
- VL & RL beschriftet und korrekt verbunden
- Hochpunkte mit Entlüftungen, Tiefpunkte mit Entleerungen
- Leitung gespült, gefüllt mit entmineralisiertem Wasser und entlüftet
- Druckprobe gemacht 10 bar für mindestens 2 h
- Wärmezähler Einbaulage nach Installationsanleitung, vertikal horizontal, __°
- WZ-Einlaufstrecke & Auslaufstrecke nach TAB:
 - Einlaufstrecke gemessen: _____ mm
 - Auslaufstrecke gemessen: _____ mm
- Korrosionsschutz Rohrleitungen
- Hydraulische Abnahme nicht abgeschlossen
- Hydraulische Abnahme abgeschlossen



Bemerkungen und offene Punkte/ Mängel:

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift Kunde:

Unterschrift Installateur:

Unterschrift energie buchsi:

Hinweis: Mit Abschluss der hydraulischen Abnahme darf die Primärseite unter Einhaltung der TAB isoliert werden. Die hydraulische Abnahme erlaubt nicht einen Bezug von Fernwärme